

**ANEXO 6 - OBRAS CAF**

Nº PROCESSO	OBJETO	EMPRESA	Nº CONTRATO	VALOR CONTRATO	VIGÊNCIAS		EMPENHOS			FINANCEIRO			
					CONTRATUAL	EXECUTIVA	CONVÊNIO	CONTRAPARTIDA	SOMA	VALOR EXECUTADO	PERCENTUAL EXECUTADO	SALDO DE CONTRATO	
6	2019002572	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE DE ÁREAS URBANIZADAS DA BACIA DO CÔRREGO JACUBA NO SETOR <b>MORADA DO SOL III</b> NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA	SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA	.021/2020	R\$ 11.230.495,61	02/07/2021	02/04/2021	11.064.910,98	165.584,63	11.230.495,61	7.752.849,00	69%	3.477.646,61
7	2019002571	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE DE ÁREAS URBANIZADAS DA BACIA DO CÔRREGO JACUBA NO SETOR <b>ANA MARIA</b> NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA	SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA	.026/2020	R\$ 10.163.501,16	02/07/2021	02/04/2021	10.014.941,01	148.560,15	10.163.501,16	4.249.916,51	42%	5.913.584,65
	2019012523	VIA NORTE 1ª ETAPA	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S. A - CCB	.017/2020	R\$ 35.008.970,29	28/06/2021	02/04/2021	31.862.199,76	3.146.770,53	35.008.970,29	13.212.800,06	38%	21.796.170,23
	2019001979	SUPERVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS, PROJETOS, ESTUDOS E AÇÕES AMBIENTAIS E SOCIAIS	COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	.025/2020	R\$ 8.176.473,09	01/07/2024	01/07/2024	8.029.642,83	146.830,26	8.176.473,09	978.911,19	12%	7.197.561,90
	2019002573	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE DE ÁREAS URBANIZADAS DA BACIA DO CÔRREGO JACUBA NO SETOR <b>JARDIM VITORIA EXPANDIDO</b> NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA	SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA	.029/2020	R\$ 9.764.641,73	27/07/2021	27/04/2021	8.633.809,51	1.130.832,22	9.764.641,73	4.247.065,55	43%	5.517.576,18
	2020005077	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO SETOR <b>MARACANÁ</b> OBRA DO PROJETO DE SANEAMENTO INTEGRADO DE ARAGUAÍNA, NESTE MUNICÍPIO	CONSTRUTORA IPANEMA DO TOCANTINS LTDA	.032/2020	R\$ 1.374.766,72	06/08/2021	02/02/2021	1.298.180,79	76.585,93	1.374.766,72	297.119,92	22%	1.077.646,80
	2020005076	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO SETOR <b>ITAIPÚ (QUADRANTE NOROESTE)</b>	CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA E CIA LTDA	.031/2020	R\$ 1.977.437,47	06/08/2021	02/02/2021	1.937.888,72	39.548,75	1.977.437,47	364.283,00	18%	1.613.154,47
	2019004943	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE <b>PROJETOS</b> EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS, DRENAGEM, CANALIZAÇÃO, ESTUDOS AMBIENTAIS, BACIAS DE DETENÇÃO (ARTEH) E PARQUES URBANOS.	TPF ENGENHARIA LTDA	.033/2020	R\$ 2.118.638,26	05/08/2021		2.088.582,85	30.055,41	2.118.638,26	141.242,54	7%	1.977.395,72

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS: 79.814.924,33**

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: 31.244.187,77**

**SALDO DE CONTRATOS EM EXECUÇÃO: 48.570.736,56**